I. C. STATALE "S. QUASIMODO" AG
Prot. 0009225 del 10/11/2022
IV-5 (Uscita)

Together we can vodafone business	**RETI LAN 7** **Verbale di esecuzione e collaudo** **N° Ordine MEPA:**	CONVERGE


ESECUTRICE:	SIELTE SPA
CLIENTE:	ISTITUTO COMPRENSIVO S. QUASIMODO
SEDE:	VIA AMARI, 4 - AGRIGENTO (AG)

Tipo di intervento: Lavori in convenzione CONSIP "Rete Locali 7"
Descrizione dettagliata dell'intervento:

POSA MATERIALE PASSIVO E ATTIVAZIONE APPARATI ATTIVI PER REALIZZAZIONE NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE CABLATA E WIRELESS

RAPPORTO DI VERIFICA (esame a vista):

- L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica: Sì ☒ No ☐ Non previsto ☐
- I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione: Sì ☒ No ☐ Non previsto ☐
- Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate: Sì ☒ No ☐ Non previsto ☐
- Le canalizzazioni hanno dimensioni adeguate: Sì ☒ No ☐ Non previsto ☐



CHECK LIST TEST ESEGUITI:

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Cablaggio (componente passiva)						
RACK	Corretta installazione dell'armadio	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretto collegamento impianto di terra	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
RACK	Corretta alimentazione PDU	Manuale Tecnico/ Progetto	Tester	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Corretta posa dell'impianto (canalizzazione, cavi, scatole, prese etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO RAME	Certificazione punti rete	Manuale Tecnico/ Progetto	Lan Tester	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Corretta posa dell'impianto (dorsali, trunk, canalizzazione, cassetti ottici, scatole, permute ottiche etc.)	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CABLAGGIO OTTICO	Certificazione ottiche	Manuale Tecnico/ Progetto	OTDR	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO

Together we can vodafone business	**RETI LAN 7** **Verbale di esecuzione e collaudo** **N° Ordine MEPA:**	CONVERGE

TIPO	CONTROLLO	DOC. DI RIFERIMENTO	TIPO DI VERIFICA	LIMITE ACCETTAZIONE / ESITO		
Installazioni e servizi						
APPARATO	Corretta installazione e funzionalità	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Corretta alimentazione elettrica	Manuale Tecnico/ Progetto	Esame a vista o tester	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVIST
CONFIGURAZIONE	Raggiungibilità IP, Log In, etc.	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
CONFIGURAZIONE	Verifica Software/Firmware	Manuale Tecnico	Personal computer	POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO
APPARATO	Verifica consistenza hardware moduli e porte	Progetto	Personal computer	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica navigazione	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica copertura radio e visibilità di tutti i dispositivi connessi	Progetto	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
WIFI	Verifica della gestione con protocollo SNMP	Manuale Tecnico	Personal Computer/ smartphone/ tablet	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
FIREWALL	Verifica regole	Manuale Tecnico	Personal Computer	POSITIVO X	NEGATIVO	NON PREVISTO
UPS	Autotest			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO X
ADDESTRAMENTO	Valutazione del servizio di addestramento sulla fornitura			POSITIVO	NEGATIVO	NON PREVISTO X

EVENTUALI DIFFORMITA' E/O TEST NEGATIVI PER IL QUALE IL FORNITORE SI RISERVA DI INTERVENIRE:

Codice Articolo Convenzione	Descrizione Articolo Convenzione	Quantità

NOTE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI:

ALLEGATI AL VERBALE DI ESECUZIONE:

- ☒ Elenco dei componenti della fornitura
- ☐ Elenco del materiale da dismettere
- ☒ Certificazioni punti LAN e fibre
- ☒ Documentazione tecnica relativa alle configurazioni degli apparati installati e configurati

Together we can vodafone business	**RETI LAN 7** **Verbale di esecuzione e collaudo** **N° Ordine MEPA:**	CONVERGE

DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE AMMINISTRAZIONE:

Il referente BRUNO GALLO GIUSEPPE,

in qualità di COLLAUDATORE,

incaricato dall'Amministrazione di appartenenza di seguito indicata I.C. "QUASIMODO",

con sede a AGRIGENTO in via M. AMARI, 4,

telefono 0922597521 email AGIC82400C@ISTRUZIONE.IT,

ed eventuale PEC AGIC82400C@PEC.ISTRUZIONE.IT

Relativamente alle attività ordinate al fornitore Vodafone Italia Spa

con numero ordine 6724081, data ordine 24/03/2022,

progetto esecutivo con codice commessa n° 6699373,

CIG 91519625F5, CUP J49J21007100006,

(eventuale SAL _____)

DICHIARA

- ☒ Il buon esito delle attività elencate che fanno parte dell'ordine sopraindicato e di aver preso visione della documentazione allegata al seguente verbale
- ☒ Che le attività di configurazione degli apparati forniti sono state effettuate conformemente alle specifiche, alle policy e ai protocolli richiesti dal cliente all'esecutrice e che, pertanto, l'esecutrice non sarà responsabile di eventuali malfunzionamenti o disservizi

Si informa la Spettabile Amministrazione che con la firma del presente documento, la RTI **Vodafone** (mandataria del RTI) / **Converge S.p.A.** (mandante del RTI), procederà ad emettere le fatture relative ai corrispettivi dovuti.

Luogo e data, Timbro e Firma

AGRIGENTO, 10/11/2022